

국 토 교 통 부

시 정 요 구

제 목 ○○○○ 전시관 설계 및 제작설치 용역의 전기·통신공사 시행
부적정

기 관 명 경상남도

관 계 기 관 김해시

내 용

김해시(○○○○과)에서는 총사업비의 33%⁹⁵⁾를 국고보조금으로 지원받아 ○○소도읍재활사업⁹⁶⁾을 추진 중이며, 이 중 ‘○○○○ 전시관 설계 및 제작 설치용역’을 2016. 7. 28. ○○도 ○○시 ○○○구 ○○로 ○○○, ○○○○○ ○○ ○에 있는 (주)○○○○○(대표자 ○○○)과 총 용역부기금액 700,000,000원에 도급 계약하고 같은 해 7. 29. 착수하여 2017. 7. 23. 완료예정으로 시행하고 있으며, 동 용역에는 ○○○○ 전시장 내부의 전기공사 및 통신공사가 포함되어 있다.

「지방자치단체의 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제40호, 2016. 1. 19.)」 제13장 공사계약 일반조건 제6절에 따르면 계약상대자는 공사계약의 이행 중 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 사실을 발견한 때에는 설계변경이 필요한 부분의 이행 전에 해당사항을 분명히 한 서류를 작성하여 계약담당자와 공사감독관에게 동시에 이를 통지하도록 되어 있고, 계약담당자는 위 사항에 대한 통지를 받은 즉시 설계변경 등 필요한 조치를 하도록 규정되어 있다.

김해시가 2016. 6. 29. 공고한 ‘○○○○ 전시관 설계 및 제작설치 용역 제

95) 총사업비는 180억원으로 이 중 국비는 60억원, 시비는 120억원임

96) 세부사업은 ○○레일파크 조성(공원사업), ○○○○ 전시관 설치(전시관 설치), 도로개설로 구성

안요청서’ Ⅱ. 과업내용 및 지침 6. 세부지침에 따르면 과업의 범위는 전기, 통신은 전시 공간 인입까지를 “공원조성 전기공사”(○○레일파크 조성공사)에서 시행하고 전시공간 내부(○○○○ 전시관)는 전시계획에 포함하도록 되어 있다.

한편, 김해시(○○○○과)에서는 위 ‘○○○○ 전시관 설계 및 제작 설치용역’에 반영되어 있는 전시장 내부의 전기공사 및 통신공사를 2016. 4. 25. 계약 체결한 ‘○○레일파크 조성공사⁹⁷⁾’에 포함하여 2017. 10. 18. 준공예정으로 시행 중에 있다.

그런데 김해시(○○○○과)에서는 2016. 6. 29. ‘○○○○ 전시관 설계 및 제작설치 용역’을 발주 설계하면서 ○○역사 전시관 내부의 전기 및 통신공사는 ‘○○레일파크 조성공사’에 이미 반영되어 시행 중에 있으므로 이를 제외하고 설계하여야 했는데도, 위 용역에 ○○○○ 전시관 내부의 전기 및 통신공사 부분을 포함하여 설계하였고 2016. 7. 29. 착수하여 2017. 7. 23. 완료예정으로 있어 [표]와 같이 전기공사 및 통신공사 비용 64,343,000원 상당이 낭비될 우려가 있다.

[표] “전기 및 통신공사 중복반영 내역”

(단위 : 원)

구 분		○○레일파크 조성공사	○○○○ 전시관 설계 및 제작설치 용역	중복비용
총 계		2,465,959,610	700,000,000	64,343,000
전기공사 (조명 포함)	소 계	252,173,180	42,824,000	42,824,000
	레일파크	202,706,180	-	-
	전 시 관	49,467,000	42,824,000	42,824,000
통신공사 (방범시설 포함)	소 계	127,102,430	21,519,000	21,519,000
	레일파크	104,344,430	-	-
	전 시 관	22,758,000	21,519,000	21,519,000

97) 김해시(○○○○과)에서는 ‘○○레일파크 조성공사’의 전기 및 통신공사 실시설계를 2015. 12. 31. 완료하고 2016. 4. 25. 전기, 통신공사 계약을 각각 체결하였음.

전기공사는 2016. 4. 25. 경상남도 ○○시 ○○구 ○○읍 ○○○○○○○○길에 있는 (주)○○(대표자 ○○○), 통신공사는 2016. 4. 25. ○○○도 ○○시 ○○구 ○○○○○○길 ○-○○에 있는 (주)○○○○(대표자 ○○○)

구 분		○○레일파크 조성공사	○○○○ 전시관 설계 및 제작설치 용역	중복비용
토목공사	소 계	2,086,684,000	-	-
	레일파크	2,086,684,000	-	-
	전 시 관	-	-	-
전시제작설치	소 계	-	635,657,000	-
	레일파크	-	-	-
	전 시 관	-	635,657,000	-

* 김해시청 제출자료 재구성

조치할 사항 김해시장은

‘○○○○ 전시관 설계 및 제작설치 용역’에 반영된 전기 및 통신공사 부분을 제외하는 것으로 설계변경하여 용역비 64,343,000원 상당을 감액하시기 바랍니다.